

Tidplan för bygge av nya sjöbodar :

13 09 13

2013								2014								2015													
Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt

FK och SBK anger ej hinder för fler sjöbodar : Aug 2012

Enkät 1 klar (22 intresserade) Sept 2012

Sjöbodsmöte och arbetsgrupp sjöbodar tillsätts : x

Enkät 2 klar (25? intresserade) x

Utvärdering av olika sjöbodsplaceringar : [Gantt bar from Aug 2013 to Oct 2013]

Framtagning underlag och ansökan bygglov : [Gantt bar from Oct 2013 to Dec 2013]

SBK o FK: handläggning av ansökan : [Gantt bar from Jan 2014 to Apr 2014]

Formellt byggbeslut tas på årsmöte : x

Bygge av sjöbodar detaljplanering, inköpslistor mm : [Gantt bar from Jun 2014 to Aug 2014]

Bygge av sjöbodar :

Flertalet väljer bygga 2015? →

Inte realistiskt att hinna utvärdera klart olika sjöbodslägen och få dessa brett förankrade på ön? Framförallt kan område A och D ta lite tid, om nya alternativ måste hittas.
Vad händer i tidplanen om vi tar året ut på oss att lägga fast bästa alternativen och ger berörda lite mera tid för att komma med synpunkter?
Förmodligen hinner man då detaljplanera byggena 2014 och byggstarta på